

# アイスピグ工法 デモ洗浄及び現場洗浄実績一覧

平成28年3月版

No.	案件名	種別	管種	対象管径	洗浄延長	実施時期	記事掲載
1	浦安技術センター新工法説明会	デモ洗浄	水道模擬管 (鉄管)	Φ200	100 m	平成23年11月	環境新聞H23.11.30
2	大阪府 石津送泥ポンプ場石津送泥管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (塩ビ管)	Φ300	400 m	平成24年3月	日本下水道新聞H24.5.23
3	岐阜県関市汚水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (鉄管)	Φ150	210 m	平成24年6月	日本下水道新聞H24.6.27
4	名古屋市 水道管デモ洗浄	デモ洗浄	水道模擬管 (鉄管)	Φ300	40 m	平成24年3月	中部経済新聞H24.6.27
5	都下水浦安デモ洗浄	デモ洗浄	下水道模擬管 (鉄管)	Φ200	50 m	平成24年7月	
6	横浜下水道マンホールポンプ圧送管路洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (鋳鉄管)	Φ100	100 m	平成24年11月	日本下水道新聞H25.1.30
7	東京水道サービス浦安デモ洗浄	デモ洗浄	水道模擬管 (鋳鉄管)	Φ200	50 m	平成24年11月	
8	兵庫県尼崎市送泥管洗浄	現場洗浄	1回目:下水圧送管(鉄管) 2回目:下水圧送管(塩ビ管)	Φ200	173 m 1600 m	平成24年12月 平成25年1月	建設工業新聞H24.12.17 日本下水道新聞H25.1.2
9	関東 某所 工場配管洗浄	現場洗浄	工場配管 (塩ビ管)	Φ100	640 m	平成25年2月	
10	近畿地区水道局 シールコート除去浦安実験	デモ洗浄	水道模擬管 (鋳鉄マルチライニング管)	Φ100- Φ200	50 m	平成25年2月	
11	神奈川県 某所 工場配管洗浄	現場洗浄	ガス管 (鉄管)	Φ200	500 m	平成25年2月	
12	丹羽広域事務組合 河北第1水源導水管洗浄	現場洗浄	水道管 (塩ビ管)	Φ100	235 m	平成25年3月	
13	名古屋市水道デモ洗浄(φ150mm)	デモ洗浄	水道模擬管 (鋳鉄管)	Φ150	40 m	平成25年3月	
14	名古屋市水道デモ洗浄(φ400mm)	デモ洗浄	水道模擬管 (鋳鉄管)	Φ400	40 m	平成25年3月	
15	神奈川県 某所 工場配管洗浄	現場洗浄	ガス管 (鉄管)	Φ200	600 m	平成25年5月	
16	名古屋市 打出-宝神間汚泥輸送管洗浄	現場洗浄	下水道管 (鋳鉄マルチライニング管)	Φ300	1050 m	平成25年10月	日本下水道新聞H26.4.2
17	浜松市デモ洗浄	デモ洗浄	水道模擬管 (鋳鉄管)	Φ150	30 m	平成25年11月	日本下水道新聞H26.1.8
18	横浜市デモ洗浄	デモ洗浄	水道模擬管 (鋳鉄管)	Φ100 Φ150	15 m 15 m	平成26年3月	水道産業新聞H26.3.13

No.	案件名	種別	管種	対象管径	洗浄延長	実施時期	記事掲載
19	鳥取市 佐治地区 農村集落排水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (塩ビ管)	Φ100	200 m 200 m 400 m	平成26年3月	日本下水道情報H26.4.29 集落排水情報H26.4.29
20	浦安技術センター 自然流下水道管デモ洗浄	デモ洗浄	自然流下水道管 (ヒューム管)	Φ300	30 m	平成26年4月	日本下水道新聞H26.5.21 建設工業新聞H26.4.24
21	東京都某市 下水道伏越し配管洗浄	現場洗浄	自然流下水道管(伏越し) (塩ビ管)	Φ150	80 m	平成26年6月	
22	京都府南丹市 下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (鑄鉄管)	Φ75	414 m	平成26年7月	
23	栃木県足利市 下水道マンホールポンプ圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (鑄鉄管)	Φ100	751 m	平成26年8月	
24	兵庫県赤穂市 水道配水管シールコート除去洗浄	現場洗浄	水道配水管 (鑄鉄マルチライニング管)	Φ150	720 m	平成26年9月	水道産業新聞H26.9.8 日本水道新聞H26.10.2
25	大阪府富田林市 梅の里下水道圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (タールエポキシ塗装鋼管)	Φ250	800 m	平成26年10月	水道産業新聞H26.10.23 日本下水道新聞H26.10.29 建設工業、建設通信H26.10.10
26	新潟県三条市 下水道マンホールポンプ圧送管洗浄	現場洗浄	1回目 下水圧送管(鑄鉄管) 2回目 下水圧送管(塩ビ管)	Φ80 Φ150	186 m 173 m	平成26年10月	日本下水道新聞H26.12.17 建設工業新聞H26.11.13 建設通信新聞H26.11.20
27	鳥取市 佐治町ポンプ場圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (塩ビ管)	Φ75	950 m	平成26年11月	
28	鳥取市 消雪パイプ洗浄	現場洗浄	融雪パイプ (鉄管)	Φ100 Φ150	144 m 35 m	平成26年11月	
29	愛知県丹羽郡大口町 余野5丁目地内配水管洗浄	現場洗浄	配水管 (鑄鉄マルチライニング管)	Φ150	530 m	平成26年12月	日本水道新聞、水道産業新聞 建設工業新聞、建通新聞
30	広島県呉市 下水道管洗浄	現場洗浄	下水道管 (鑄鉄管)	Φ400	800 m	平成26年12月～ 平成27年2月	
31	関東 某工場施設内配管洗浄	現場洗浄	工場配管 (塩ビ管)	Φ125	600 m	平成26年12月	
32	鳥取県 消雪パイプ洗浄	現場洗浄	融雪パイプ (鉄管)	Φ65	240 m	平成27年1月	
33	大阪府富田林市 甲田浄水場導水管洗浄	現場洗浄	導水管 (鑄鉄マルチライニング管)	Φ200	240 m	平成27年2月	日本水道新聞、水道産業新聞 建設工業新聞、建設通信新聞
34	長野県松本市 山田圧送管緊急管路清掃	現場洗浄	下水圧送管 (塩ビ管)	Φ100	913 m	平成27年3月	日本下水道新聞、水道産業新聞 建設工業新聞、建設通信新聞 他
35	三重県伊賀市 服部町地内配水管洗浄	現場洗浄	配水管 (鑄鉄管)	Φ150	280 m	平成27年3月	
36	茨城県土浦市 某工場施設内排水管洗浄	現場洗浄	排水管 (塩ビ管)	Φ75	590 m	平成27年4月	
37	愛知県稲沢市 工業用水管洗浄	現場洗浄	工業用水管 (鑄鉄マルチライニング管)	Φ100	600 m	平成27年5月	

No.	案件名	種別	管種	対象管径	洗浄延長	実施時期	記事掲載
38	京都府舞鶴市 下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (鑄鉄管)	Φ100	231 m	平成27年5月	
39	大阪広域水道企業団 東部水道事業所デモ実演	デモ洗浄	実演用配管 (アクリル管)	Φ150	16 m	平成27年6月	
40	東京都多摩市 下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (ダクタイル鑄鉄管)	Φ100	122 m	平成27年9月	日本下水道新聞、建設工業新聞、 水道産業新聞
41	大阪府富田林市 宮甲田下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (ダクタイル鑄鉄管)	Φ100	316 m	平成27年9月	
42	大阪府富田林市 錦織1号下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (ダクタイル鑄鉄管)	Φ75	96 m	平成27年10月	
43	大阪広域水道企業団 北部水道事業所デモ実演	デモ洗浄	実演用配管 (アクリル管)	Φ150	16 m	平成27年11月	
44	富山県富山市 下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (鉄管)	Φ100	400 m	平成27年11月	北陸建設工業新聞、日本下水道新聞
45	鳥取県鳥取市 汚泥圧送管洗浄	現場洗浄	汚泥圧送管 (鉄管)	Φ100	50 m	平成27年11月	
46	鳥取県鳥取市 消雪パイプ洗浄	現場洗浄	消雪管 (炭素鋼管)	Φ75 Φ65	252 m 295 m	平成27年11月	建設工業新聞
47	東京都江東区 送水管洗浄	現場洗浄	送水管 (塩ビ管)	Φ150	584 m	平成27年11月	
48	宮城県登米市 下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (ダクタイル鑄鉄管)	Φ150	399 m	平成27年12月	建設工業新聞、建設通信新聞、建設新聞、 水道産業新聞
49	宮城県黒川郡大和町 下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (塩ビ管)	Φ100	920 m	平成27年12月	建設工業新聞、建設通信新聞、建設新聞、 水道産業新聞
50	大阪市 下水処理場濃縮汚泥配管洗浄	現場洗浄	濃縮汚泥配管 (SUS)	Φ150	300 m	平成27年12月	
51	愛知県安城市 工業用水管洗浄	現場洗浄	工業用水管 (鑄鉄管モルタルライニング)	Φ150	287 m	平成27年12月	水道産業新聞
52	中部 某工場施設内排水管洗浄	現場洗浄	排水管 (塩ビ管)	Φ125	900 m	平成27年12月	
53	茨城県土浦市 某工場施設内排水管洗浄	現場洗浄	排水管 (塩ビ管)	Φ75	591 m	平成28年1月	
54	大阪府富田林市 喜志東下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (ダクタイル鑄鉄管)	Φ200	575 m	平成28年1月	
55	埼玉県白岡市 下水圧送管洗浄	現場洗浄	下水圧送管 (ダクタイル鑄鉄管)	Φ150	542 m	平成28年2月	建設工業新聞、建設通信新聞、日本下水道新聞